

Inbetriebsetzungsprotokoll für eine Eigenerzeugungsanlage

NS
MS

für den Parallelbetrieb mit dem Netz des (EVU)



Betreiber (Vertragspartner)

Name: _____
 Straße: _____
 PLZ/Ort: _____
 Telefon: _____
 Telefax: _____

Anlagenanschrift

Straße: _____
 PLZ/Ort: _____
Ausführender Elektroinstallateur (Stempel)
 Name: _____
 Straße: _____
 PLZ/Ort: _____
 Tel/Fax: _____

	In Ordnung:	Ja	Nein
1 Allgemeines			
1.1 Besichtigung der Anlage (Allgemeinzustand)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.2 Übereinstimmung des Anlagenaufbaus mit der Planungsvorgabe		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.3 Jederzeit zugängliche Schaltstelle vorhanden wenn ja, Anbringungsort (bitte Plan beifügen) _____		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.4 Aufbau der Meßeinrichtung entsprechend den vertraglichen und technischen Bestimmungen		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

2 Schutzeinrichtungen/Entkupplungsschutz

2.1 Prüfbericht über die standartisierte Typprüfung liegt vor und ist beigelegt, damit entfallen die Eintragungen unter 2.2		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.1.1 Vereinfachte Funktionsprüfung ausgeführt und Funktion in Ordnung		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.2 Einstellwerte konventioneller Entkupplungsschutz			
	Einstellbereich	Einstellwert	Nur Sichtkontrolle
2.2.1 Spannungsrückgangsschutz	1,0 Un bis 0,7 Un	_____ V	<input type="checkbox"/>
Auslösezeit		_____ s	
2.2.2 Spannungssteigerungsschutz	1,0 Un bis 1,15 Un	_____ V	<input type="checkbox"/>
Auslösezeit		_____ s	
2.2.3 Frequenzrückgangsschutz	50 Hz bis 48 Hz	_____ Hz	<input type="checkbox"/>
2.2.4 Frequenzsteigerungsschutz	50 Hz bis 52 Hz	_____ Hz	<input type="checkbox"/>
2.2.5 Vektorsprungrelais (falls vorhanden)		_____ °el	<input type="checkbox"/>
2.2.6 Funktionsprüfung (Prüfung durch Fremdbeaufschlagung) ausgeführt und bestimmungsgemäße Trennfunktion des Kuppelschalters in Ordnung			<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

3 Erstinbetriebnahme Datum/Uhrzeit _____ / _____

Mit der Unterzeichnung des Protokolls erklärt der verantwortliche Elektroinstallateur, daß die Bedingungen der Richtlinie für den Parallelbetrieb der VDEW eingehalten worden sind. Veränderungen der Anlage sind E.ON Westfalen Weser vorab zur Prüfung bekannt zu geben.

Ort, Datum: _____ **Anlagenbetreiber:** _____

Elektroinstallateur: _____